



## รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖ )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ ซอย อบจ.	๑๕๙,๐๐๐		√				กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ ซอยแพลตฟอร์มตำรวจ	๔๗๘,๐๐๐		√				กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐		√				กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓	๒๐๖,๖๐๐		√				กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หรือซ่อมแซม หมู่ที่ ๓	๔๗๒,๗๐๐		√				กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หรือซ่อมแซม หมู่ที่ ๔	๓๘๖,๐๐๐		√				กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุกหมู่ที่ ๔	๓๓๖,๖๐๐		√				กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	๔๘๐,๐๐๐		√				กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หรือซ่อมแซมหมู่ที่ ๕	๒๕๕,๘๐๐		√				กองช่าง	

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบลำนางเหริญ หมู่ ที่ ๖	๓๑๗,๗๐๐		√				กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖	๒๘๓,๗๐๐		√				กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ซ.อยู่สบาย	๔๙๙,๗๐๐		√				กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก หมู่ที่ ๗	๒๕๘,๕๐๐		√				กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	๓๕๒,๐๐๐		√				กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และหรือซ่อมแซม หมู่ที่ ๘	๓๘,๖๐๐		√				กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	๑๔๙,๙๐๐		√				กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙	๔๕๙,๘๐๐		√				กองช่าง	
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ. หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐		√				กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	๔๐๙,๖๐๐		√				กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	๓๐๕,๙๐๐		√				กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	๔๖๙,๐๐๐		√				กองช่าง	

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และหรือซ่อมแซม หมู่ที่ ๑๑	๒๕๗,๐๐๐		√	√			กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	๔๙๓,๙๐๐		√	√			กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และหรือซ่อมแซม หมู่ที่ ๑๒	๒๒๙,๙๐๐		√	√			กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓	๔๙๖,๖๐๐		√	√			กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และหรือซ่อมแซม หมู่ที่ ๑๓	๑๖๙,๕๐๐		√	√			กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยทุ่งบัวบาน หมู่ที่ ๑๔	๒๕๗,๐๐๐		√	√			กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔	๔๗๒,๙๐๐		√	√			กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงและหรือซ่อมแซมท่อหรือรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔	๒๑๗,๐๐๐		√	√			กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕	๒๓๑,๖๐๐		√	√			กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และหรือซ่อมแซม หมู่ที่ ๑๕	๒๔๑,๙๐๐		√	√			กองช่าง	
๓๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕	๒๕๐,๐๐๐		√	√			กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ ๑๖ เชื่อม หมู่ที่ ๓ (เลียบบคลองหนองโปลา)	๒๐๕,๘๐๐		√	√			กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในเมือง – ท่าหลวง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๓,๙๐๐			√			กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗	๒๙๑,๐๐๐			√			กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหรือท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑๗	๕๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	



ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๘	๗๓,๕๐๐			√			กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘	๑๘๙,๐๐๐			√			กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๘ เชื่อมหมู่ ๑๓ สาย วัดป่า	๔๖๔,๐๐๐			√			กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และหรือซ่อมแซม หมู่ที่ ๑๙	๔๙๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๔๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑๙	๒๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๐	๑๘๕,๕๐๐			√			กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๐	๑๖๑,๐๐๐			√			กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก หมู่ที่ ๒๐	๓๓๘,๗๐๐			√			กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒๑	๘๗๓,๖๐๐			√			กองช่าง	

### ยุทธศาสตร์การแหล่งน้ำ

#### แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตำบลในเมือง	๔๕๐,๐๐๐			√			กองเกษตร	
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐			√			กองเกษตร	
๓	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๕๐,๐๐๐			√			กองเกษตร	
๔	โครงการปลูกป่าเทิดไถ่องครุฑ	๓๐,๐๐๐			√			กองเกษตร	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	๒๐,๐๐๐			√			กองเกษตร	







ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการและกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายในการโครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมผู้สูงอายุ	๔๐๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๓	ค่าใช้จ่ายในการโครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมสตรี	๒๐๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน	๑๘,๘๐๐			√		สำนักปลัด	
๕	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน	๒๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๖	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและ เยาวชน	๒๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๗	<b>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมของ ผู้สูงอายุในงานเทศกาลที่เกี่ยวพิมาย</b>	๒๐,๐๐๐	√			๑๗,๗๐๐	สำนักปลัด	
๘	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้พิการ	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๙	<b>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสตรี</b>	๓๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๑๒	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	๒๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๑๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๑๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการและกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ"ในเมืองเกมส์"	๒๕๐,๐๐๐					กองการศึกษา	
๒	โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	√			๑๔๐,๐๖๕	กองการศึกษา	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเมือง	๑๐,๐๐๐			√		กองการศึกษา	
๔	โครงการฟุตบอล ๗ คน "ในเมืองคัพ"	๑๐๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด	
๕	การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมพิธีทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นต่างๆ	๒๐,๐๐๐			√		กองการศึกษา	
๖	โครงการขนมไทยแสนอร่อย	๑,๕๐๐			√		กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐			√		กองการศึกษา	
๘	โครงการถวายน้ำปานะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	๒,๐๐๐			√		กองการศึกษา	
๙	โครงการสืบสานประเพณีในวันเข้าพรรษา	๕,๐๐๐			√		กองการศึกษา	
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย	๕๐๐,๐๐๐	√		√	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	

จำนวนโครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	เบิกจ่าย
๘๘	๑๘,๗๒๓,๒๐๐	๔	๓๕	๖๑	๐	๑,๑๑๙,๓๗๒

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง